



Prefeitura da Superquadra Sul 308

Recuperação Direta de Calçadas

Relatório Físico e Financeiro

16 de Maio a 23 de Julho de 2021

Diretoria-Executiva – Gestão 2019 a 2021
Prefeito Comunitário: Fernando Bassit Costa

Apresentação

Este é um relatório físico e financeiro das obras de recuperação de calçadas empreendidas diretamente pela Prefeitura Comunitária da SQS 308 (Associação dos Moradores). Abrange os serviços executados entre 16 de maio e 23 de julho de 2021, véspera da data prevista para o encerramento da gestão da atual Diretoria. Incorpora, substitui e amplia o Relatório Parcial anteriormente divulgado, cuja data limite era 30/06/2021.

Dado o vultoso e atípico volume de serviços realizados, de despesas efetuadas e doações financeiras captadas ao longo desse projeto, entendemos como necessária a elaboração deste relatório administrativo, sem prejuízo das prestações de contas normais, constantes dos balancetes da Entidade, onde se encontram todos os documentos comprobatórios pertinentes.

Com este Relatório pretendemos contextualizar e oferecer razoável publicidade e transparência às ações realizadas nesta empreitada, voltada a melhorar a acessibilidade das calçadas da quadra, reconhecida pela atual gestão, desde a apresentação da sua plataforma eleitoral, como sendo a demanda prioritária da nossa comunidade, a justificar os extraordinários esforços e recursos financeiros dedicados.

Brasília, 23 de julho de 2021.

Fernando Bassit Costa
Prefeito Comunitário da SQS 308

Sumário

1 – Introdução

2 – Relatório Físico e Financeiro

2.1 – Trechos **executados e pagos** até 31/05/2021 (Etapa Preliminar)

2.1.1 – Apresentação

2.1.2 – Tabela descritiva

2.1.3 – Croqui #0

2.1.4 – Recibos emitidos referentes a pagamento por serviços

2.2 – Trechos **orçados** entre 1º/06/2021 e 23/07/2021

2.2.1 - Apresentação

2.2.2 – Croquis

- Croqui #1 – Trechos 1 a 31

- Croqui #2 – Trechos 32 a 46

- Croqui #3 – Trechos 47 a 108

- Croqui #4 – Trechos 109 a 153

2.2.3 – Link para imagens dos trechos no Google Drive

2.3 – Trechos **executados e pagos** entre 1º/06/2021 e 23/07/2021

2.3.1 – Apresentação

2.3.2 – Tabela descritiva

2.3.3 – Recibos referentes a pagamentos por serviços

2.4 – Outras despesas

2.4.1 – Apresentação

2.4.2 – Tabela descritiva

2.5 – Doações recebidas

2.5.1 - Apresentação

2.5.2 – Doações vinculadas – Tabela descritiva

2.5.3 – Doações abertas – Tabela descritiva

2.6 - Relatório financeiro sintético do projeto (até 30/06/2021)

2.6.1 – Receitas direcionadas à recuperação de calçadas

2.6.2 – Despesas realizadas com recuperação de calçadas

3 – Análise

4 – Conclusão

1 – Introdução

A recuperação de calçadas da Superquadra 308 Sul é a primeira entre as demandas da comunidade de moradores, assim reconhecida pela atual gestão da Associação de Moradores (Prefeitura Comunitária).

Em maio de 2020, quando foi anunciada pelo GDF que obras de revitalização nas Avenidas W-3 e W-2 seria realizadas, com início previsto para o segundo semestre daquele ano, a Prefsul 308 registrou na Ouvidoria-Geral do GDF quatro demandas. A primeira destas consistia - contando com a possibilidade de que a calçada contígua à Via W-2 pudesse vir a ser reconstruída em modelo diverso do original - em solicitar que as lajotas que compunham aquela calçada fossem removidas cuidadosamente, a fim de que pudessem ser reaproveitadas na recuperação das calçadas internas da SQS 308.

Essas lajotas são confeccionadas em concreto misturado a seixos, retirados, na década de 1960, época em que a SQS 308 foi construída, do fundo de rios próximos, o que não é mais permitido pela legislação ambiental, de modo que o reaproveitamento torna-se a melhor solução para a recuperação de trechos danificados, sem ferir-se o paisagismo da quadra, haja vista que todas as iniciativas de imitação das lajotas originais tentadas ao longo da história da quadra passaram longe de serem consideradas satisfatórias, em alguns casos, desastrosas.

A demanda da Prefsul 308 foi encaminhada pela Ouvidoria-Geral do GDF à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, onde recebeu parecer favorável.

A seguir, excerto do Parecer Técnico 118/2020, de 16/06/2020, da SEDUH:

1. Remoção manual das placas pré-moldadas de calçada contígua à W-2, para seu posterior aproveitamento na recuperação geral das calçadas da SQS 308;

Entendemos ser positivo o reaproveitamento das peças para posterior recuperação das calçadas do interior da quadra. Alertamos, no entanto, que a orientação de remoção manual e cuidadosa das placas de concreto deverá ser observada por ocasião da execução da obra.

Esclarecemos que não constam das atribuições desta DIGEB o acompanhamento de obras de infraestrutura urbana.

Cabe destacar que a Prefeitura entende que "a calçada contígua à W-2/SQS Sul, que cederia as placas pré-moldadas de calçada ao estoque, poderia, por sua vez, até ser pavimentada com um modelo diverso de calçada (...) desde que causando mínimo prejuízo às características originais do paisagismo tombado da SQS 308" (39979094).

O mencionado parecer da SEDUH, por sua vez, reconheceu a necessidade de submeter a matéria à apreciação da Secretaria de Cultura - SEC:

Por fim, considerando que a superquadra 308 é objeto de tombamento como patrimônio cultural do Distrito Federal, por meio do Decreto nº 30.303/2009, que “dispõe sobre o Tombamento da Unidade de Vizinhança 107/307 e 108/ 308 Sul”, e considerando o Decreto nº 33.224/2011, que “dispõe sobre o Tombamento dos Jardins de Bule Marx em Brasília” sugerimos também o envio do presente à Secretaria de Cultura do Distrito Federal para conhecimento e manifestação acerca das propostas da Prefeitura e alterações decorrentes.

A Secretaria de Cultura, por sua vez, manifestou-se também favoravelmente à demanda da Prefsul 308, nos termos do Parecer PTIB 001/2021, de 19/03/2021, nos seguintes termos:

2. Decreto nº 33.224/2011 - intervenção no trecho da calçada da SQS 308 adjacente à via W2:

A mesma demanda já foi objeto de análises desta DIPRES/SUPAC, por meio do Processo nº 00110-00000427/2018-61 (Despacho SEC/SUPAC 6435033) e 00390-00003072/2020-04 (Despacho SECEC/SUPAC/DIPRES 43565878), para o qual foi esclarecido que **nos trechos de calçada que emolduram a superquadra é possível a retirada das lajotas existentes para instalação de calçamento apropriado para atendimento mínimo às normas de acessibilidade, desde que sem interferência ao traçado existente - sendo este o caso do trecho em análise, junto à via W2.**

Quanto às partes de encontro do novo piso com o existente, orientamos para que sigam um alinhamento contínuo para haver interferência mínima no traçado existente.

Por fim, reiterando orientações contidas nos pronunciamentos anteriores, assim como na resposta à Sugestão So-090463/2020 (39978901 - Processo nº 00390-00003072/2020-04), da Prefeitura Comunitária da SQS 308, orientamos quanto à necessidade de retirada das peças a serem substituídas, de forma apropriada, para criação de reserva de material para eventuais demandas de substituição de peças no interior da SQS 303, visando a reutilização do material que seria descartado, para a preservação do bem tombado.

Em setembro de 2020, a Prefsul 308 dirigiu requerimento à Administração Regional do Plano Piloto, a fim de conhecer a real perspectiva de que as calçadas da SQS 308 fossem recuperadas por meio de obra pública, uma vez que fora anunciado, dias antes, em matéria jornalística, pela Administradora, que um amplo levantamento de necessidades das superquadras tinha sido realizado e que, de acordo com critérios de prioridade por ela anunciados, obras de recuperação de calçadas seriam realizadas em várias quadras das Asas Sul e Norte.

Em resposta à nossa solicitação, por meio da Carta 151/2020, de 18/09/2020, a Administradora Regional informou que a situação das calçadas da SQS 308, por tratar-se de “restauração” de bem protegido por tombamento, sequer constava do processo administrativo das demais quadras, o qual se restringia a hipóteses de recuperação/reforma de calçadas.

A partir dessa resposta, as perspectivas de recuperação das calçadas da SQS 308, pelo que entendemos, passariam a depender de recursos orçamentários de restauração de patrimônio histórico, o que, se por um lado é sinal de reconhecimento do valor cultural e histórico da quadra, oferece, por outro, novos desafios.

Apresentamos, a seguir, excerto da resposta obtida da AdmPP:

Prezado Senhor,

Em atenção ao pedido de informações protocolado nesta Administração Regional em 28/08/2010 (46146896), prestamos os seguintes esclarecimentos:

1. Quanto ao pedido de acesso público ao processo de levantamento de situação das calçadas no Plano Piloto: informamos que o processo é o 00112-00026155/2019-54. Por se tratar de um processo oriundo da NOVACAP, o pedido de acesso como usuário externo precisa ser feito naquele órgão. Esclarecemos que o processo de **restauração** das calçadas da SQS 308 sul não está contemplado neste processo, uma vez que a cobertura contratual é para as hipóteses de recuperação/reforma, não cobrindo a possibilidade de restauro de bem protegido por tombamento.

2. Quanto ao pedido de prioridade às calçadas da superquadra 308 sul: conforme pontuado no próprio requerimento, não se trata de recuperação/reforma de calçadas, mas de **restauração**. Como esclarecido no documento juntado pela prefeitura 46147154, o processo de **restauração** é bem mais complexo do que o procedimento de reforma/recuperação em concreto coberto pelo contrato objeto do processo mencionado acima. Depende de manifestação da SUPAC/SECEC, exige processo executivo específico para preservar características originais e, de acordo com o informado pela própria prefeitura, já teria tramitado junto à SINESP (atual Secretaria de Obras e Infraestrutura), sem que tivesse tramitado por esta RA I. Assim, necessário o pronunciamento dos respectivos órgãos que já trataram da matéria.

3. Quanto à forma de execução da obra de **restauração**: a sugestão poderá ser apresentada no bojo do processo administrativo em tramitação na Secretaria de Obras.

Iniciadas as obras de revitalização no mês de abril de 2021, as lajotas originais que compunham a calçada contígua à Via W2, na Quadra 508 Sul, em conformidade com os pareceres da SEDUH e da SEC, foram, de fato, removidas com cuidado e empilhadas ao longo da via, onde permaneceram durante algumas semanas, sob os olhares da Associação de Moradores que aguardava que as cerca de 1,5 mil lajotas fossem dali transferidas para local onde pudessem ser armazenadas e protegidas, enquanto não fossem aproveitadas em futura obra pública voltada à recuperação de calçadas internas da SQS 308, preservando-se seu modelo original.

Preocupados com a aparente lacuna existente do processo administrativo, que deixou de definir com clareza o órgão que se incumbiria do transporte, armazenamento e guarda das lajotas, a Prefsul 308 dirigiu, em 19/04/2021, carta ao Secretário de Obras do GDF, expondo a situação de risco de furto que o material se encontrava, inclusive, na hipótese de que o impasse administrativo não fosse rapidamente superado, manifestando interesse em recebê-las em doação.

Passados mais alguns dias, foram relatados por moradores e operários da obra pública que furtos das lajotas empilhadas ao longo da Via W2 estavam ocorrendo frequentemente e em grande escala. Caminhonetes enconstavam, mesmo durante o dia, e levavam dezenas de lajotas de uma só vez. Estima-se que entre 200 e 300 lajotas tenham sido furtadas ao longo desse período.

Foi só então que a Diretoria da Prefsul 308 tomou a decisão de, mesmo sem local adequado para armazená-las, com recursos próprios, remover as lajotas das margens da Via W-2 e leva-las a locais mais protegidos, onde furtos seriam menos prováveis.

Além disso, em razão de a Associação de Moradores não dispor de local adequado e seguro para armazenamento desse material de importância fundamental para o atendimento do principal pleito comunitário, foi tomada a decisão de iniciarem-se imediatamente, sob evidentes sinais de se tratar de iniciativa urgente e necessária, obras de recuperação direta das calçadas da Superquadra 308 Sul.

2 – Relatório Físico e Financeiro

2.1 – Trechos **executados e pagos** até 31/05/2021 (Etapa Preliminar)

2.1.1 – Apresentação

Ao início, sem sinalização clara sobre a possibilidade de uso das lajotas pela Associação de Moradores, sem método e equipe de trabalho definidos, foram executadas obras experimentais em trechos próximos à Via W-2, onde se encontravam empilhadas as lajotas que tinham sido removidas da calçada contígua.

A progressiva aquisição de confiança de que havia anuência dos responsáveis pela obra pública na W2 para com o uso das lajotas pela Associação de Moradores na recuperação de calçadas internas da SQS 308, no método de trabalho, na qualificação técnica e no bom relacionamento com a equipe de trabalho contratada para essa etapa preliminar, mas sobretudo a constatação de que os resultados obtidos atestavam uma relação de custo-benefício excelentes nos encorajaram a seguir adiante.

2.1.2 – Tabela descritiva


Recuperação de Calçadas

Etapa Preliminar – Trechos Executados

Obs - Nesse início, experimental, não foi divulgado antecipadamente no grupo de notícias da Associação croqui, com a identificação dos trechos orçados, nem havia sido iniciada a campanha de arrecadação comunitária, vinculada a trechos específicos. Por isso, os recibos até então fornecidos não mencionam os nomes dos trechos de calçada identificados no Croqui #0.

Trecho Identificação	Trecho Descrição	Valor pago (R\$)	Recibo Serviço
P-01 e P-02	Bloco I – Banco ECRR – Mod. 2 nichos árvores	250	RAI-1
P-01 e P-02 Cpl	Bloco I – Banco ECRR – Mod. 2 nichos árvores	300	RIC-1
P-03	Bloco I – Banco Ficus Ret. - Mod. nicho árvore	0	Item 3
P-04	Bigbox- Modelagem de 3 nichos de árvore	0	Item 1
P-05	Bigbox-Posterior do banco- Mais 2 fileiras lajotas	0	Item 1
P-06	Bigbox-Frente do banco- Recup. 30m ²	0	Item 1
P-07	Bloco I – Prum 03-04 - Mod nicho árvore	0	Item 3
P-08	Extremidade Norte Bloco I – Rec. Atalho	0	Item 2
P-03 a P-08	Pagamento Primeira Parcela	1.500	ROG-01
P-03 a P-08	Pagamento Segunda e Última Parcela	500	ROG-02
P-09	Bloco G – Próx. Lixo Verde – Mod. Nicho árvore	0	Item 1
P-10	Bloco G – Banco Palm. Imp. – Mod. Nicho árvore	0	Item 1
P-11	Conserto entorno tampa de caixa – Ficus Retorc.	0	Item 2
P-12	Demolição nicho árvore inservível	0	Item 2
P-09 a P-12	Pagamento Integral	500	ROG-03
P-13	Bloco G – Palm. Imp. – Atalho	0	Item 1
P-14	BigBox-Pão de Açúcar – Atalho (1ª fileira)	0	Item 3
Lag-1	Lado Sul - Nicho árv. 1 – Trecho passarela/escada	0	Item 1
Lag-2	Lado Sul - Nicho árv. 2	0	Item 1
Lag-3	Lado Sul - Nicho árv. 3	0	Item 1
Lag-4	Lado Sul - Nichos concretados transf. Lajotas	0	Item 1
Lag-1 a Lag-4	Pagamento Integral	2.050	ROG-04
Lag-5	Lado Norte - Nicho árv. 1	0	
Lag-6	Lado Norte - Nicho árv. 2	0	
Lag-7	Lado Norte - Nicho árv. 3	0	
Lag-8	Lado Norte – Nivelamento acesso pelo Bloco E	0	
Lag-5 a Lag-8	Pagamento integral	2.150	ROG-05
Lag-9	Lado Nordeste - Cpl	0	Item 2
P-13, 14 e Lag-9	Pagamento integral	1.000	ROG-06
-	Transporte lajotas	150	EDI-1
Total	14 P + 9 Lag = 23 Trechos preliminares	8.400	-

2.1.3 – Croqui #0



2.1.4 – Recibos emitidos referentes a pagamento por serviços na etapa preliminar (até 31/05/2021)

2.1.4.1 – Síntese

Recuperação de Calçadas - Recibos por Serviços Etapa Preliminar (até 31/05/2021)

Recibo	Data Emissão	Valor (R\$)
RAI-1	16/05/2021	R\$250,00
RIC-1	20/05/2021	R\$300,00
ROG-01	20/05/2021	R\$1.500,00
ROG-02	22/05/2021	R\$500,00
ROG-03	22/05/2021	R\$500,00
EDI-1	24/05/2021	R\$150,00
ROG-04	26/05/2021	R\$2.050,00
ROG-05	28/05/2021	R\$2.150,00
ROG-06	29/05/2021	R\$1.000,00
		R\$8.400,00

2.1.4.2 – Recibos


Ref. Recibo RAI-1

RECIBO

R\$ 250,00

Recebi da Prefeitura da Superquadra 308 Sul a importância de **duzentos e cinquenta reais**, em espécie, a título de pagamento pelo serviço, sob regime de empreitada, de conserto de calçadas em torno de dois nichos de árvores, próximos à Via W2 – 508 Sul.

Brasília, 16 de maio de 2021.



Raimundo Nonato dos Santos
RG: 030743502006/5 – SSP-MA
Quadra 35, lote 6, Centro – Sto. Antônio do Descoberto - GO

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$300,00 (trezentos reais), em espécie, a título de Pagamento Integral pelo serviço de recuperação de área de calçada, no seguinte local da superquadra:

1) Em frente ao banco, localizado na calçada perimetral oeste, em frente ao Espaço Cultural Renato Russo (direção da prumada 11-12 do Bloco I):

- Recuperação de uma área com aproximadamente 15 m² e modelagem de dois nichos de árvores, substituindo várias peças danificadas e áreas concretadas, por lajotas íntegras.

Brasília, 20 de maio de 2021.

Ricardo de Sousa Silva

Nome: Ricardo de Sousa Silva

RG: 5141752 - SSP/GO

CPF: 022.560.581-31

Telefone: (61) 9-9334-5014

Ref: Recibo ROG-01

RECIBO

R\$ 1.500,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), em espécie, a título de Primeiro Pagamento Parcial pelo serviço de recuperação de algumas calçadas, bem assim o descarte do entulho gerado, nos seguintes locais da superquadra:

1) Em torno do banco, localizado na calçada perimetral oeste, em frente ao Supermercado BigBox:

- No lado anterior do banco, recuperação de uma área com aproximadamente 30 m² e modelagem de três nichos de árvores, substituindo várias peças danificadas e áreas concretadas, por lajotas íntegras;

- no lado posterior do banco, construção de um trecho linear, acrescentando duas fileiras de lajotas originais e meio fio;

2) Na extremidade Norte do Bloco I: remoção de lajotas grandes danificadas e assentamento de 35 lajotas grandes íntegras, do atalho existente sobre área verde, consolidado no paisagismo da SQS 308.

3) Na calçada perimetral Oeste (entre o Bloco I e a Via W2): modelagem de dois nichos de árvores (na direção das prumadas 03-04 e 05-06 do Bloco I).

Obs: Resta pendente, na entrega dos mencionados serviços, pagamento de mais R\$500,00.

Brasília, 20 de maio de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.567 - SSP/PI
CPF: 066.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

*Ref: Recibo ROG-01
lançado em 03/06/2021*

Ref.: Recibo ROG-02

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$500,00 (quinhentos reais), em espécie, a título de Segundo e Último Pagamento Parcial pelo serviço de recuperação de algumas calçadas, bem assim o descarte do entulho gerado, nos seguintes locais da superquadra:

1) Em torno do banco, localizado na calçada perimetral oeste, em frente ao Supermercado BigBox:

- No lado anterior do banco, recuperação de uma área com aproximadamente 30 m² e modelagem de três nichos de árvores, substituindo várias peças danificadas e áreas concretadas, por lajotas íntegras;

- no lado posterior do banco, construção de um trecho linear, acrescentando duas fileiras de lajotas originais e meio fio;

2) Na extremidade Norte do Bloco I: remoção de lajotas grandes danificadas e assentamento de 35 lajotas grandes íntegras, do atalho existente sobre área verde, consolidado no paisagismo da SQS 308.

3) Na calçada perimetral Oeste (entre o Bloco I e a Via W2): modelagem de dois nichos de árvores (na direção das prumadas 03-04 e 05-06 do Bloco I).

Brasília, 22 de maio de 2021.



Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.567 - SSP/PI
CPF: 066.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

*Ref: RECIBO ROG-02
lançado em 03/06/2021*

Ref.: Recibo ROG-03

RECIBO

R\$ 500,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$500,00 (quinhentos reais), em espécie, a título de Pagamento Integral pelo serviço de recuperação de algumas calçadas, bem assim o descarte do entulho gerado, nos seguintes locais da superquadra:

1) Na calçada perimetral Sul, atrás do Bloco G:

- Modelagem de um nicho de árvore localizado junto ao banco, atrás da prumada 07-08 do Bloco G, e nivelamento da calçada ao redor, com substituição de várias peças danificadas e áreas concretadas por lajotas íntegras;

- Modelagem de um nicho de árvore, localizado próximo ao ponto de descarte de lixo verde, atrás do Bloco G, com nivelamento da calçada ao redor e substituição de peças danificadas por lajotas íntegras;

2) Na calçada perimetral Oeste, atrás do Bloco I:

- Demolição de um nicho de árvore desocupado, sem perspectiva de ocupação, entre as prumadas 03-04 e 05-06 do Bloco I, e preenchimento da calçada com lajotas íntegras.

- Conserto do acabamento de concreto em torno de uma caixa de instalações, na calçada em frente aos Ficus Retorcidos, atrás do Bloco I.

Brasília, 22 de maio de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva

RG: 3.546.567 - SSP/PI

CPF: 066.926.263-31

Telefone: (61) 9-9243-8245

Ref.: RECIBO ROG-03
Pausado em 03/06/2021

Ref.: Recibo EDI-1

RECIBO

R\$150,00

Recebi da Prefeitura da SQS 308, na condição de trabalhador autônomo, a importância de **CENTO E CINQUENTA REAIS**, pelo serviço de transporte de 150 lajotas de calçada, tamanho 36x36x5 cm, pesando aproximadamente 16kg, cada, das proximidades da Via W2/508 Sul até a Praça do Laguinho.

Brasília (DF), 24 de maio de 2020.



Edinho Silva Oliveira
RG: 521.8526 – GO
Planaltina-GO

lançado em 03/06/2021

Ref.: Recibo ROG-04

RECIBO

R\$ 2.050,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$2.050,00 (dois mil e cinquenta reais), em espécie, a título de Pagamento Integral pelo serviço de recuperação de algumas calçadas da quadra, localizadas no Lado Sul da Praça do Lagunho:

- Nivelamento do terreno e reconstrução de trecho de calçada entre a passarela do Lagunho e a escadaria larga, entre o Bloco F e o Bloco A.
- Modelagem de três nichos de árvore, demolição de algumas áreas concretadas, remoção de lajotas danificadas e preenchimento desses espaços com lajotas íntegras.
- Transporte de 50 lajotas até o local da obra.

Brasília, 26 de maio de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.567 - SSP/PI
CPF: 066.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

Ref.: RECIBO ROG-04
lançado em 03/06/2021

Ref.: Recibo ROG-05

RECIBO

R\$ 2.150,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$2.150,00 (dois mil e ^{cento e} cinquenta reais), em espécie, a título de Pagamento Integral pelo serviço de recuperação de algumas calçadas da quadra, localizadas no Lado Norte da Praça do Laginho:

- No acesso à Praça, feito a partir do estacionamento do Bloco E, nivelamento do terreno e recomposição desse trecho de calçada.
- Modelagem de três nichos de árvore.
- Demolição de dois nichos de árvores concretados e de outros trechos concretados do calçamento desse setor.

Brasília, 28 de maio de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.567 - SSP/PI
CPF: 066.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

Ref.: RECIBO ROG-05
lançado em 03/06/2021

Ref.: Recibo ROG-06

RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$1.000,00 (hum mil reais), em espécie, a título de **Pagamento Integral** por:

1) Serviço de recuperação de vários trechos de calçadas localizadas no **Lado Nordeste da Praça do Lagunho**, compreendendo nivelamento de alguns trechos e demolição de um nicho de árvore concretado.

2) Construção de um **atalho**, com duas fileiras de lajotas 50x50cm, usando cerca de 50 lajotas no total, no canteiro onde ficam as palmeiras imperiais na extremidade Oeste do Bloco G.

3) Construção de um **atalho**, com uma fileira de lajotas 50x50cm, usando cerca de 50 lajotas no total, ligando a calçada perimetral Oeste à calçada em frente ao Supermercado BigBox.

Brasília, 29 de maio de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.567 - SSP/PI
CPF: 066.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

*Ref.: RECIBO ROG-06
lançado em 07/06/2021*

2.2 – Trechos orçados entre 1º/06/2021 e 23/07/2021

2.2.1 - Apresentação

A partir de junho, ficou evidente que os recursos financeiros ordinários da Associação não seriam suficientes para cobrir todas as despesas necessárias para a recuperação das calçadas no curto prazo, como as circunstâncias impunham.

Foi lançada no grupo de notícias da Associação uma campanha de arrecadação de doações, que poderiam ser vinculadas ao financiamento de trechos específicos.

Para tanto, foi elaborado e divulgado um croqui inicial, contendo 31 trechos de calçada, no qual figuravam os valores dos serviços orçados.

Posteriormente, tendo em vista que os trechos que figuravam no Croqui #1 eram muito extensos e de custo elevado, foi elaborado o Croqui #2, fracionando os trechos inicialmente apresentados e acrescentando outros, composto pelos Trechos 32 a 46, com valores até R\$600, o que facilitou a captação de doações.

Na medida em que as obras evoluíam, os croquis com valores dos respectivos orçamentos de serviços também se prestaram a orientar a comunicação com a equipe de trabalho e também os álbuns de imagens sobre os trechos, independentemente de os trechos virem a ser contratados.


O Croqui #3, último divulgado no mês de junho, contém a localização aproximada e os valores orçados dos Trechos 47 a 108.


No mês de julho, prevaleceram as doações abertas (desvinculadas de trechos específicos) tendo sido divulgado o Croqui #4, apenas ao final do período, contendo os Trechos 109 a 156.


2.2.3 – Croquis divulgados (Whatsapp – Grupo de Notícias)


- Croqui #1 – Trechos 1 a 31
- Croqui #2 – Trechos 32 a 46
- Croqui #3 – Trechos 47 a 108
- Croqui #4 – Trechos 109 a 156 (Divulgado ao final dos serviços)

A seguir, os Croquis #1, #2, #3 e #4:









2.2.3 – Link para imagens dos trechos no Google Drive

Cada trecho de calçada orçado possui um álbum identificado com o seu rótulo no Google Drive, onde imagens (fotos e vídeos) desses trechos podem ser visualizadas.

Nos trechos executados, pode ser acompanhada a situação antes, durante e após a execução da obra.

As imagens também se prestam a comprovar a execução física dos serviços.

É o seguinte o link para as imagens dos trechos orçados nos Croquis #1, #2, #3 e #4.

<https://drive.google.com/drive/folders/1NfBMjEiLoHdr3uOf7fcLZZyZCu8wQNfL?usp=sharing>

2.3 – Trechos **executados e pagos** entre 1º/06/2021 e 23/07/2021

2.3.1 – Apresentação

No mês de junho, foram executados serviços de recuperação de 64 (sessenta e quatro) e no mês de julho 55 (cinquenta e cinco) trechos desnivelados ou danificados, bem assim a construção de alguns “atalhos” e modelagens de nichos de árvores, cada um deles identificado por um nome (rótulo) que pode ser visualizado num dos croquis e também no álbum de imagens, no Google Drive.

Muitos desses trechos foram executados com recursos de doações vinculadas, recebidas de associados, parte delas direcionada a trechos específicos, outras abertas.

A tabela, a seguir, lista os trechos executados, o setor (normalmente o bloco ou escola mais próxima), o croqui onde se encontra identificado e orçado, indica os valores pagos (não necessariamente os que foram orçados, em razão de na execução ter-se constatado a necessidade de redução ou ampliação do trecho), os respectivos recibos onde os pagamentos constaram, e informa também se os trechos foram financiados por doações vinculadas de associados, e destes, o respectivo bloco e apartamento do doador.

2.3.2 – Tabela descritiva

Recuperação de Calçadas - Trechos Executados Em junho e julho/2021						
Trecho	Croqui	Setor	Valor Pago Serviço	Doação Vinculada	Doador	Recibo
T-002	1	I	R\$300	Sim	A309	ROG-06
T-006	1	A	R\$200	Não		ROG-08
T-007	1	A	R\$1.200	Não		ROG-08
T-010	1	A	R\$100	Sim	A112	ROG-08
T-011	1	A	R\$400	Sim	A309	ROG-09
T-012	1	A	R\$150	Não		ROG-09
T-013	1	ENTR	R\$400	Não		ROG-08
T-015	1	B	R\$500	Não		ROG-09
T-016	1	B	R\$300	Não		ROG-09
T-017	1	IGR	R\$700	Sim	A310	ROG-09
T-018	1	IGR	R\$800	Sim	B201	ROG-09
T-019	1	IGR	R\$300	Sim	A309	ROG-09
T-020	1	IGR	R\$200	Sim	B201	ROG-09
T-025	1	C-H	R\$600	Sim	B601	ROG-08
T-026	1	C-H	R\$150	Sim	C203	ROG-10
T-027	1	E	R\$300	Sim	E401	ROG-10
T-028	1	Jl	R\$150	Não		ROG-10
T-032	2	H	R\$300	Sim	H604	ROG-08
T-033	2	D	R\$50	Não		ROG-11
T-034	2	D	R\$100	Sim	D203	ROG-11
T-036	2	E	R\$50	Não		ROG-10
T-037	2	LAG	R\$100	Sim	D203	ROG-10
T-037-T	2	LAG	R\$70	Não		ROG-10
T-037-T	2	LAG	R\$70	Não		ROG-10
T-038	2	E	R\$100	Não	-	ROG-13
T-039	2	E	R\$100	Não	-	ROG-13
T-040	2	Jl	R\$150	Não		ROG-10
T-041	2	Jl	R\$500	Sim	H604	ROG-10

Trecho	Croqui	Setor	Valor Pago Serviço	Doação Vinculada	Doador	Recibo
T-042	2	Jl	R\$300	Sim	H604	ROG-10
T-043	2	C	R\$100	Não		ROG-10
T-044	2	A	R\$600	Sim	A606	ROG-11
T-046	2	G	R\$250	Não		ROG-10
T-047	3	IGR	R\$300	Sim	A310	ROG-10
T-048	3	B	R\$250	Não		ROG-10
T-049	3	I	R\$40	Não		ROG-09
T-050	3	E	R\$40	Não		ROG-09
T-051	3	C	R\$30	Não		ROG-09
T-052	3	NEO	R\$100	Não		ROG-10
T-053	3	IGR	R\$120	Não		ROG-09
T-056	3	Jl	R\$100	Não		ROG-10
T-057	3	E	R\$500	Sim	I406	ROG-10
T-058	3	E	R\$100	Sim	E507	ROG-10
T-060	3	I	R\$500	Sim	I210	ROG-11
T-061	3	ECL	R\$100	Sim	B09	ROG-11
T-062	3	ECL	R\$300	Não		ROG-11
T-063	3	ECL	R\$600	Não		ROG-11
T-065	3	A	R\$400	Não		ROG-11
T-069	3	ECL	R\$150	Sim	B09	ROG-11
T-070	3	ECL	R\$200	Sim	B09	ROG-11
T-072	3	ECL	R\$150	Sim	B09	ROG-11
T-073	3	G	R\$500	Não		ROG-09
T-074	3	ECL	R\$300	Sim	B09	ROG-11
T-075	3	I	R\$40	Não		ROG-11
T-076	3	I	R\$40	Não		ROG-11
T-077	3	I	R\$330	Não	-	ROG-13
T-078	3	G	R\$200	Não	-	ROG-14
T-081	3	IGR	R\$150	Não	-	ROG-12
T-083	3	IGR	R\$150	Não	-	ROG-12
T-084	3	IGR	R\$500	Não	-	ROG-13

Trecho	Croqui	Setor	Valor Pago Serviço	Doação Vinculada	Doador	Recibo
T-085	3	IGR	R\$500	Não	-	ROG-13
T-086	3	IGR	R\$250	Não	-	ROG-12
T-087	3	IGR	R\$150	Não	-	ROG-13
T-088	3	A	R\$30	Não	-	-
T-090	3	A	R\$50	Não	-	ROG-11
T-091	3	I	R\$100	Sim	I210	ROG-11
T-092	3	I	R\$300	Sim	I210	ROG-11
T-093	3	ECL	R\$50	Não	-	ROG-11
T-094	3	ECL	R\$100	Sim	B09	ROG-11
T-095	3	I	R\$30	Não	-	ROG-11
T-096	3	I	R\$30	Não	-	ROG-11
T-097	3	I	R\$30	Não	-	ROG-11
T-098	3	I	R\$30	Não	-	ROG-11
T-099	3	I	R\$150	Não	-	ROG-12
T-100	3	C	R\$200	Não	-	-
T-101	3	I	R\$120	Não	-	ROG-11
T-102	3	I-G	R\$50	Não	-	ROG-11
T-103	3	JI-I	R\$100	Não	-	ROG-11
T-105	3	JI	R\$50	Não	-	ROG-11
T-106	3	JI	R\$50	Não	-	ROG-11
T-107	3	I	R\$300	Não	-	ROG-13
T-109	4	I	R\$150	Não	-	ROG-13
T-110	4	I	R\$100	Não	-	ROG-12
T-111	4	I	R\$150	Não	-	ROG-12
T-112	4	I	R\$150	Não	-	ROG-13
T-113	4	ECL	R\$170	Não	-	ROG-12
T-114	4	ECL	R\$30	Não	-	ROG-12
T-115	4	G	R\$300	Não	-	ROG-14
T-116	4	G	R\$1.300	Não	-	ROG-14
T-117	4	A	R\$150	Não	-	ROG-12
T-118	4	A	R\$50	Não	-	ROG-12

Trecho	Croqui	Setor	Valor Pago Serviço	Doação Vinculada	Doador	Recibo
T-119	4	A	R\$100	Não	-	ROG-12
T-120	4	IGR	R\$100	Não	-	ROG-12
T-122	4	IGR	R\$30	Não	-	ROG-12
T-123	4	IGR	R\$250	Não	-	ROG-12
T-126	4	B	R\$200	Não	-	ROG-12
T-127	4	B	R\$80	Não	-	ROG-12
T-128	4	B	R\$20	Não	-	ROG-12
T-129	4	IGR	R\$100	Não	-	ROG-12
T-130	4	IGR	R\$200	Não	-	ROG-12
T-131	4	IGR	R\$220	Não	-	ROG-12
T-132	4	IGR	R\$30	Não	-	ROG-12
T-134	4	G	R\$500	Não	-	ROG-13
T-135	4	G	R\$200	Não	-	ROG-13
T-137	4	IGR	R\$30	Não	-	ROG-12
T-138	4	IGR	R\$10	Não	-	ROG-12
T-139	4	IGR	R\$20	Não	-	ROG-12
T-140	4	IGR	R\$20	Não	-	ROG-12
T-142	4	IGR	R\$40	Não	-	ROG-12
T-143	4	B	R\$100	Não	-	ROG-12
T-144	4	ECL	R\$150	Não	-	ROG-12
T-145	4	ECL	R\$100	Não	-	ROG-12
T-146	4	I	R\$170	Não	-	ROG-13
T-147	4	I	R\$100	Não	-	ROG-13
T-150	4	BIBL	R\$450	Não	-	ROG-14
T-151	4	ECL	R\$150	Não	-	ROG-13
T-152	4	IGR	R\$120	Não	-	ROG-13
T-154	4	IGR	R\$100	Não	-	ROG-13
T-155	4	G	R\$250	Não	-	ROG-14
Total geral			R\$25.840			

2.3.3 – Recibos referentes a pagamentos por serviços de 1º de junho a 23 de julho de 2021.

Ref.: Recibo ROG-07

RECIBO

R\$ 300,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$300,00 (trezentos reais), em espécie, a título de Pagamento Integral pelo serviço de recuperação de um trecho de calçada, bem assim o descarte do entulho gerado, localizado na calçada perimetral Oeste, junto à extremidade Sul do Bloco I (prumada 01-02).

Brasília, 02 de junho de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva

RG: 3.546.567 - SSP/PI

CPF: 066.926.263-31

Telefone: (61) 9-9243-8245

(Obs: Trecho 02, do croqui)

Ref: RECIBO ROG-07

Ref.: Recibo ROG-08

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$3.000,00 (três mil reais), em espécie, a título de Pagamento Integral:

A) Pelo serviço de recuperação de algumas calçadas, nos seguintes locais da superquadra:

1) Na calçada perimetral Sul, esquina com a calçada perimetral Leste (canto Sudeste da Superquadra), próximo ao Bloco A (prumada 01-02): - Conserto de depressão circular na calçada, medindo cerca de 3m², no prolongamento da extremidade Sul do Bloco A (Ref. Croqui: Trecho 06. R\$200); - Conserto de trecho de calçada, com cerca de 80 m² de área, compreendendo nivelamento do terreno, substituição de lajotas danificadas e trechos em concreto frisado por lajotas íntegras, próximo às ruínas do antigo Posto Comunitário de Segurança (Ref.Croqui: Trecho 07. R\$1.200).

2) Na calçada perimetral Leste: - Conserto de trecho transversal de calçada, localizado em frente à prumada 07-08 do Bloco A (Ref. Croqui: Trecho 10. R\$100); - Nivelamento dos dois terminais de calçada que se encontram com o asfalto nos dois lados da entrada de veículos da quadra (Ref. Croqui: Trecho 13. R\$400).

3) Na calçada aos fundos do Bloco C, próximo ao Bloco H, trecho plano: - Conserto de vários trechos danificados, irregulares ou em concreto frisado, inclusive atrás do banco atrás do Bloco C; e modelagem de um nicho de árvore (Ref. Croqui: Trecho 25. R\$600).

4) No terminal de calçada que liga o Bloco H à entrada do Bloco I: - Conserto de trecho com cerca de 10 m², compreendendo nivelamento e substituição de lajotas danificadas. (Ref. Croqui: Trecho 32. R\$300)

B) Transporte de 200 lajotas íntegras da margem da Via W2 para os trechos (R\$200,00).

Brasília, 04 de junho de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.567 - SSP/PI
CPF: 066.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

Ref.: RECIBO ROG-08

RECIBO

R\$ 4.500,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), em espécie, a título de Pagamento Integral por serviços de recuperação de calçadas nos seguintes locais da quadra:

1) **No canto Sudoeste da quadra:** - Demolição da antiga calçada, mais ao Sul, e construção de outra, em concreto contínuo, fazendo ligação da calçada perimetral Oeste com a calçada contígua à Via W2, em frente ao Supermercado BigBox (R\$500);

2) **Na calçada perimetral Leste:** - Conserto de trecho, em frente à prumada 01-02 do Bloco A, na calçada transversal, que faz ligação com a SQS 108 (Ref. Croqui: Trecho 11: R\$300); Conserto de trecho, na extremidade da mesma calçada, junto à via asfaltada da Entrequadra 108/308, ao lado do futuro CAT (Ref. Croqui: Trecho 12. R\$150); Conserto de trecho na extremidade Norte desta calçada, e encontro com a calçada perimetral Norte, junto ao Bloco B (Ref. Croqui: Trechos 15 e 16: R\$500 e R\$300, respectivamente).

3) **Na calçada perimetral Norte:** - Demolição de um nicho de árvore circular, em concreto, vazio e sem perspectiva de uso, e pavimentação com lajotas originais, em frente ao Bloco B (Ref. Croqui: Trecho 48. R\$250).

4) **Na Praça da Igrejinha:** - Demolição de atalho existente, entre a calçada perimetral Leste e a Praça da Igrejinha, feito em lajotas 50x50cm, e sua reconstrução, medindo cerca de 25 metros de extensão (Ref. Croqui: Trecho 47. R\$300); - Modelagem de um nicho de árvore e arredores (20m²), junto ao mencionado atalho (Ref. Croqui: Trecho 17. R\$700); - Conserto de trecho de calçada desnivelado, em frente ao totem "Unidade de Vizinhança", (25m²) (Ref. Croqui: Trecho 18. R\$600); - Conserto de trecho de calçada desnivelado, ao lado da Igrejinha, na direção da parede azulejada (Ref. Croqui: Trecho 20. R\$200); Conserto de trecho de calçada desnivelado, ao lado do banco quadrado, na direção do átrio da Igrejinha (Ref. Croqui: Trecho 19. R\$300); Conserto de trecho desnivelado (Ref. Croqui: Trecho ~~51~~⁵³ R\$120).

5) **Remoção de camada de concreto residual, em vários trechos de calçada da quadra:** atrás do Bloco I (prumada 09-10); calçada próxima ao estacionamento do Bloco D e calçada no prolongamento Sul do Bloco C (Ref. Croqui: Trechos 49, 50 e 51. R\$110)

6) **Transporte de lajotas das margens da Via W2 para os trechos: R\$170** (170 lajotas).

Brasília, 11 de junho de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.567 - SSP/PI
CPF: 066.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

Ref.: RECIBO ROG-09

RECIBO

R\$ 3.020,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de **R\$3.020,00 (três mil e vinte reais)**, em espécie, a título de Pagamento Integral por serviços de recuperação de calçadas nos seguintes locais da quadra:

1) **Na calçada perimetral Leste:** - Complemento de conserto de trecho, em frente à prumada 01-02 do Bloco A, na calçada transversal, que faz ligação com a SQS 108 (Ref. Croqui: Trecho 11. R\$100).

2) **Nos arredores do Jardim de Infância:** - Conserto da rampa de ligação entre o asfalto e a calçada (Ref. Croqui: Trecho 28. R\$150); - Conserto em frente ao antigo Ipê Amarelo (Ref. Croqui: Trecho 40. R\$150); - Conserto geral da base da rampa de acesso principal do JI (Ref. Croqui: Trecho 41. R\$500); - Conserto de cavidade circular profunda e diversas irregularidades na calçada lateral, voltada para o Bloco H (Ref. Croqui: Trecho 42. R\$300); e - Conserto de trecho em concreto frisado e desnivelado (Ref. Croqui: Trecho 56. R\$100).

3) **Na calçada rampada entre os Blocos H e C:** - Conserto de várias irregularidades pontuais (Ref. Croqui: Trecho 26 reduzido. R\$150).

4) **Na calçada entre o Bloco C e a Escola-Classe:** - Conserto de cavidade circular profunda, medindo cerca de 2m² (Ref. Croqui: Trecho 43. R\$100).

5) **Na calçada marginal à via principal:** - Conserto de irregularidade em frente à subestação de energia (Ref. Croqui: Trecho 52. R\$100); - Nivelamento da calçada curva em frente ao Bloco E, até a passarela (Ref. Croqui: Trecho 57. R\$500); Idem, pequeno trecho após a passarela (Ref. Croqui: Trecho 58. R\$100).

6) **Divisas entre a calçada marginal ao muro de arrimo do patamar dos Blocos D, E e Praça do Laguinho e as calçadas perpendiculares internas:** - Conserto da divisa com a calçada em frente ao Bloco E (Ref. Croqui: Trecho 36. R\$50); - Conserto da divisa com a calçada de acesso à Praça do Laguinho (Re. Croqui: Trecho 37. R\$100); - Cobertura dos canos de PVC externos do Laguinho e conserto complementar próximo ao hidrante (R\$70).

7) **Na Praça em U, em frente ao Bloco E:** Nivelamento calçada (Ref. Croqui: Trecho 27. R\$300).

8) **No canto Sudoeste da quadra:** Duplicação de atalho sobre área verde, ligação entre os supermercados, com lajotas 50x50x5cm (Ref. Croqui: Trecho ~~48~~⁴⁶. R\$250).

Brasília, 18 de junho de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.567 - SSP/PI
CPF: 066.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

Ref. Recibo ROG-10

Ref.: Recibo ROG-11

RECIBO

R\$ 4.420,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$4.420,00 (quatro mil e quatrocentos e vinte reais), em espécie, a título de Pagamento Integral por serviços de recuperação de calçadas nos seguintes locais da quadra:

- 1) **Na frente da Escola-Classe:** - Conserto de diversos trechos de calçada (cerca de 50m²), nivelamento e tentativa de eliminação de ponto de alagamento, junto ao bueiro, reposicionamento do meio-fio (R\$1.750,00) (Ref. Croqui: Trechos: 61 R\$100; 62 R\$50; 63 R\$600; 69 R\$150; 70 R\$200; 72 R\$150; 74 R\$300; 93 R\$50 e 94 R\$100).
- 2) **No trecho final de acesso à nova calçada contígua à W2 (atrás da prumada 09-10 do Bloco I):** - Nivelamento da base e do meio do trecho, com substituição de várias lajotas danificadas e trecho concretado, modelagem do meio-fio curvo da base e conexão com a nova calçada construída na obra pública (R\$900) (Ref. Croqui: Trechos 60 R\$500; 91 R\$100 e 92 R\$300).
- 3) **Na calçada perimetral Leste:** - Nivelamento, com substituição de várias lajotas danificadas, de trecho próximo à extremidade do banco em "U" (cerca de 25m²) (Ref. Croqui: Trecho 44. R\$600); - Conserto de vários trechos irregulares, a partir do trecho antes mencionado, no sentido Sul, onde ficam as ruínas do antigo PCS (Ref. Croqui: Trecho 65. R\$400); - Modelagem de uma caixa de esgoto, próxima da Biblioteca (Ref. Croqui: Trecho 90. R\$50).
- 4) **Na calçada contígua ao estacionamento do Bloco D:** - Divisa entre esta calçada e a calçada estreita localizada ao longo do muro de arrimo do patamar do Bloco D (Ref. Croqui: Trecho 33. R\$50); - Conserto de trecho irregular (Ref. Croqui: Trecho 34. R\$100).
- 5) **Nas calçadas em torno do Jardim de Infância:** - Na calçada voltada para o Bloco I, conserto de 4 pontos desnivelados (Ref. Croqui: Trecho 103. R\$100); - Na calçada voltada para os Blocos E e F, conserto de 2 pontos desnivelados (Ref. Croqui: Trecho 105. R\$50); Conserto da lateral da rampa de acesso principal do Jardim de Infância (Ref. Croqui: Trecho 106. R\$50).
- 6) **Na calçada perimetral Oeste:** Conserto de vários trechos (R\$370) Obs: Os trechos compreendidos neste item são os seguintes: - No canto Noroeste da quadra, conserto de quatro pontos desnivelados (Ref. Croqui: Trechos 95, 96, 97 e 98. R\$120); - Atrás da prumada 11-12 do Bloco I, modelagem de nicho de árvore (Ref. Croqui: Trecho 75. R\$40); - Conserto de trecho danificado, atrás da prumada 05-06 do Bloco I (Ref. Croqui: Trecho 76. R\$40); Conserto de 5 pontos desnivelados, junto ao primeiro ramal de calçada do Bloco I com a calçada perimetral Oeste (Ref. Croqui: Trechos 101 e 102. R\$170).

Brasília, 30 de junho de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.567 - SSP/PI
CPF: 066.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

Ref. Recibo ROG-11

RECIBO

R\$ 3.550,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$3.550,00 (três mil e quinhentos e cinquenta reais), em espécie, a título de Pagamento Integral por serviços de recuperação de calçadas nos seguintes locais da quadra:

- 1) **Nas calçadas próximas à Escola-Classe:** - Conserto de um trecho remanescente de intervenções anteriores, desnivelado, na calçada frontal à Escola, mais próximo ao estacionamento do Bloco I (Ref. Croqui: Trecho: 113. R\$170). Substituição de lajotas manchadas de concreto e nivelamento de trecho, na calçada em frente aos bebedouros externos (Ref. Croqui: Trecho144. R\$150). Correção de grande ondulação, junto à entrada da Escola, na conexão entre a calçada frontal e a que fica em frente aos bebedouros externos (Ref. Croqui: Trecho 145. R\$100).
- 2) **Na calçada de conexão entre a perimetral Oeste e a calçada contígua à W-2, em frente ao Entreblocos AB da Quadra 508:** Nivelamento de trecho, com substituição de várias lajotas quebradas por íntegras, dando melhor acabamento (Ref. Croqui: Trecho 111. R\$150).
- 3) **Conexão da calçada perimetral Oeste com a calçada perimetral Norte:** Correção de grandes ondulações no alto da rampa (Ref. Croqui: Trecho 99. R\$150 e Trecho 110. R\$100).
- 4) **Na calçada entre a Administração da Escola-Classe e o Parque dos Escorregadores:** Substituição de uma lajota danificada (Ref. Croqui: Trecho 114. R\$30).
- 5) **Na conexão entre a calçada perimetral Norte e a calçada que passa aos fundos do Bloco C:** Correção de grandes ondulações no alto da rampa (Ref. Croqui: Trecho 100. R\$200).
- 6) **Nas calçadas em torno da Banca:** Substituição de lajotas e nivelamento de trecho na face Leste (Ref. Croqui: Trecho 117. R\$150). Idem, junto à placa de trânsito (Ref. Croqui. Trecho: 118. R\$50). Idem na face Norte (Ref. Croqui: Trecho 119. R\$100).
- 7) **Na praçinha entre a Escola-Parque e o banco reto da Praça da Igrejinha:** Modelagem de dois nichos de árvores e nivelamento da calçada que vai em direção à SQS 307, pelos fundos da Igrejinha (Ref. Croqui: Trecho 81. R\$150; Trecho 82. R\$200; Trecho 83. R\$150). Correção de trecho desnivelado (Ref. Croqui: Trecho 137. R\$30).
- 8) **Calçadas em torno do banco quadrado, mais próximo da Igrejinha:** Nivelamento da calçada na face Norte do banco (Ref. Croqui: Trecho 129. R\$100). Idem, face Leste, revisitado (Ref. Croqui: Trecho 130. R\$200). Idem, face Sul (Ref. Croqui: Trecho 131. R\$220). Modelagem da área interna do banco quadrado (Ref. Croqui: Trecho 142. R\$40).
- 9) **Na calçada perimetral Norte, em frente ao Bloco B:** Nivelamento de trecho com grande ondulação, próximo a um toco de Cambuí erradicado (Ref. Croqui: Trecho 126. R\$200). Nivelamento de depressão, com 1m de diâmetro, na direção da Prumada 03-04 do Bloco B, próxima ao banco reto da Praça da Igrejinha (Ref. Croqui: Trecho 127. R\$80). Substituição de lajota quebrada no acesso à Prumada 03-04 do Bloco B (Ref. Croqui: Trecho 128. R\$20). Correção de depressões no acesso à Praça da Igrejinha, na direção da Prumada 01-02 do Bloco B (Ref. Croqui: Trechos 138, 139 e 140. R\$50).

Ref.: RECIBO ROG-12 pág. 1 de 2

Por meio do Sr. Fernando da Costa

10) Na Praça da Igrejinha: Nivelamento de depressões de pequeno porte e substituição de lajotas danificadas em vários trechos (Ref. Croqui: Trecho 132. R\$30; Trecho 122. R\$30; Trecho 123, 11 pontos. R\$250). Nivelamento de trecho irregular, com cerca de 7 m², junto ao banco que margeia a Via W-1 (Ref. Croqui: Trecho 120. R\$100).

11) Na calçada em torno da placa turística grande, contendo o mapa do DF: Retirada e nivelamento do nicho circular externo de concreto, nivelamento e substituição de lajotas em área de cerca de 12 m² ao redor da placa (Ref. Croqui: Trecho 86 ampliado; R\$250).

12) Na calçada perimetral Leste, em frente à empena do Bloco B: Correção de trecho desnivelado remanescente de intervenção anterior (Ref. Croqui: Trecho 143. R\$100).

Brasília, 10 de julho de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.567 - SSP/PI
CPF: 066.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

Ref.: RECIBO ROG-12 pág. 2 de 2

RECIBO

R\$ 3.520,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$3.520 (Três mil e quinhentos e vinte reais), em espécie, a título de Pagamento Integral por serviços de recuperação de calçadas nos seguintes locais da quadra:

1) **Na Praça da Igrejinha:** Nivelamento de duas grandes áreas afundadas, somando cerca de 40m² (Ref. Croqui. Trechos 84 e 85, ampliados. R\$1.000). Modelagem de nicho de árvore, no encontro do atalho à Praça (Ref. Croqui. Trecho 87, ampliado. R\$150). Nivelamento de área afundada, bem em frente ao totem turístico "Unidade de Vizinhança" (Ref. Croqui. Trecho 18, complementado. R\$100). Nivelamento de 3 pontos irregulares no banco em J, junto à Via W-1 (Ref. Croqui. Trecho 152. R\$120).

2) **Na calçada em frente à Escola-Classe:** Substituição de 10 lajotas rachadas e conserto de dois trechos irregulares, bem em frente à Escola (bicos) (Ref. Trecho Croqui: 151. R\$150)

3) **Na conexão entre a calçada perimetral Oeste e a calçada contígua à W-2, no canto Noroeste da quadra, junto à Escola-Parque:** Reforço da estrutura da calçada, mediante remoção de restos de meio-fio originais e instalação de 3 peças novas de meio fio 8cm (Ref. Croqui: Trecho 109. R\$150).

4) **Na conexão entre a calçada perimetral Oeste e a calçada contígua à W-2, em frente ao Entreblocos AB da Quadra 508:** Reforço da estrutura da calçada, mediante instalação de 4 peças de meio-fio cordão 8cm, duas de cada lado (Ref. Croqui: Trecho 112. R\$150).

5) **Na conexão entre a calçada perimetral Oeste e a calçada contígua à W-2, em frente ao Entreblocos BC da Quadra 508, junto ao quiosque do chaveiro Jarbas:** Rampeamento da calçada, de modo a alcançar o nível da nova calçada contígua à W-2, elevação da estrutura lateral, com os meio-fios originais e acabamento no encontro entre as calçadas (Ref. Croqui: Trecho 107. R\$300). Nivelamento de área de 16m² junto à rampa de acesso à W2 (Ref. Croqui: Trecho 77. R\$330).

6) **Na calçada que contorna os "figos retorcidos" atrás do Bloco I:** Nivelamento da margem da calçada (Ref. Croqui: Trecho 146. R\$170). Nivelamento de 4 pontos irregulares (Ref. Croqui: Trecho 147. R\$100).

7) **Na calçada em rampa, entre os Blocos F e G, ligação com o Comércio Local:** Nivelamento do trecho superior da rampa, medindo cerca de 20 m² (Ref. Croqui: Trecho 134. R\$500). Nivelamento de trecho irregular em frente à rampa de acesso ao Bloco G, voltada para o Bloco F (Ref. Croqui. Trecho 135. R\$200). Nivelamento de trecho junto ao Cambuí, na esquina entre os estacionamentos dos Blocos E e F (Trecho 38, reduzido. R\$100).

Brasília, 17 de julho de 2021.

Rogério Oliveira da Silva

Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.567 - SSP/PI
CPF: 066.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

Ref: RECIBO ROG-13

RECIBO

R\$4.480,00

Recebi da Prefeitura Comunitária da SQS 308, por intermédio do Sr. Prefeito FERNANDO BASSIT LAMEIRO DA COSTA, a importância de R\$4.480,00 (quatro mil e quatrocentos e oitenta reais), em espécie, a título de Pagamento Integral por serviços de recuperação de calçadas nos seguintes locais da quadra:


1) Na calçada que margeia o estacionamento do Bloco E, entre o Jardim-de-Infância e o estacionamento do Bloco F: Nivelamento de um trecho com cerca de 35m², substituindo várias lajotas arruinadas por íntegras. Enxerto de um trecho, feito com lajotas 50x50cm, junto à boca-de-lobo. Nivelamento de alguns trechos irregulares remanescentes (Ref. Croqui: Trecho 39, ampliado. R\$650).

2) No atalho diagonal da Biblioteca Comunitária, em frente ao Bloco A: Remoção total do atalho existente, metade arruinado, e reconstrução, ao lado, de outro atalho, fora da área de impacto das raízes de um Cambuí. No ramal entre a calçada perimetral Leste e a Academia Lúcia Toller, preenchimento de espaço equivalente a 4 fileiras de lajotas 36x36cm com lajotas 44x44cm. (Ref. Croqui: Trecho 150, ampliado. R\$450). Nivelamento do encontro entre modelos de calçada, no ramal entre a SQS 308 e a SQS 108, aos fundos da Biblioteca (Ref. Croqui: Trecho 88. R\$30).

3) Na calçada perimetral Sul, nos fundos do Bloco G, na direção da Prumada 05-06: Nivelamento de funda depressão, em frente a uma caixa de águas pluviais (Ref. Croqui: Trecho 78. R\$200).

4) No ramal da calçada perimetral Sul, conexão com a extremidade Oeste do Comércio Local (Café Maria Amélia): Nivelamento do topo do ramal quase inteiro, medindo cerca de 25m², com substituição de várias lajotas (Ref. Croqui: Trecho: 116. R\$1.300). Nivelamento de trecho na base do ramal, do lado mais próximo do estacionamento, medindo cerca de 8m² (Ref. Croqui: Trecho 115. R\$300). Nivelamento de trecho da parte baixa do ramal, na margem mais perto do estacionamento e de trecho, medindo cerca de 8 metros de comprimento, na margem mais distante do estacionamento (Ref. Croqui: Trecho 153. R\$300). Nivelamento de trecho na parte média do ramal (Ref. Croqui: Trecho 156. R\$250). Ramoção de três fileiras de lajotas, com cerca de 30 lajotas de comprimento, uma das fileiras inteiramente arruinada, no sentido longitudinal do ramal, e preenchimento do espaço com cimento queimado frisado (Ref. Croqui: Trecho 155. R\$1.000).

Brasília, 23 de julho de 2021.



Nome: Rogério Oliveira da Silva
RG: 3.546.557 - SSP/PI
CPF: 065.926.263-31
Telefone: (61) 9-9243-8245

Ref: RECIBO ROG-14

2.4 – Outras despesas

2.4.1 – Apresentação

Além das despesas com serviços, a recuperação de calçadas, além de lajotas (estas sem custo, por terem sido reaproveitadas a partir da calçada contígua à Via W2), demanda:

- grande quantidade de areia, utilizada no nivelamento do terreno onde as lajotas se assentam.

- cimento, sobretudo para o rejunte seco entre lajotas, feito em mistura com areia, mas também para a confecção de uma calçada (em frente ao Supermercado BigBox), conserto em torno de tampas de águas pluviais e também para acabamento de alguns trechos de calçada.

- contêineres de entulho em considerável quantidade.

- outros (ferro, tarugos etc.)

A seguir, uma tabela contendo essas outras despesas realizadas.

2.4.2 – Tabela descritiva de outras despesas, além de serviços, realizadas em maio e junho/2021, em recuperação de calçadas

Recuperação de Calçadas	
Despesas, exceto serviços, realizadas entre 16/05 e 23/07/2021	
Descrição	Preço Pago
Arame	R\$27,42
Areia	R\$4.077,14
Brita	R\$102,90
Cimento	R\$561,70
Contêiner	R\$2.400,00
Ferro	R\$73,51
Fita zebrada	R\$16,00
Tarugo	R\$45,32
Total geral	R\$7.303,99

2.5 – Doações recebidas

2.5.1 – Apresentação

Foram muitas e muito bem-vindas as doações recebidas dos moradores associados, que foram fundamentais para o êxito do projeto.

A seguir, a lista das doações vinculadas a trechos específicos, todas estas efetivadas ao longo do mês de junho.

2.5.2 – Doações vinculadas – Tabela descritiva

Recuperação de calçadas				
Doações vinculadas a trechos específicos				
Trechos executados por doações vinculadas				
Doador	Trecho	Valor Pago Serviço	Recibo Serviço Emitido	ObsAdm
A112	T-010	R\$100	ROG-08	
	Soma	R\$100		
A309	T-011	R\$400	ROG-09	Cpl ROG-10 (R\$100)
	T-019	R\$300	ROG-09	
	T-002	R\$300	ROG-06	
	Soma	R\$1.000		
A310	T-017	R\$700	ROG-09	
	T-047	R\$300	ROG-10	
	Soma	R\$1.000		
A606	T-044	R\$600	ROG-11	
	Soma	R\$600		
B201	T-018	R\$800	ROG-09	
	T-020	R\$200	ROG-09	
	Soma	R\$1.000		
B601	T-025	R\$600	ROG-08	
	Soma	R\$600		
C203	T-026	R\$150	ROG-10	
	Soma	R\$150		
D203	T-037	R\$100	ROG-10	
	T-034	R\$100	ROG-11	
	Soma	R\$200		
E401	T-027	R\$300	ROG-10	
	Soma	R\$300		
E507	T-058	R\$100	ROG-10	
	Soma	R\$100		
H604				

Doador	Trecho	Valor Pago Serviço	Recibo Serviço Emitido	ObsAdm
	T-032	R\$300	ROG-08	
	T-042	R\$300	ROG-10	
	T-041	R\$500	ROG-10	
	Soma	R\$1.100		
I210				
	T-060	R\$500	ROG-11	
	T-091	R\$100	ROG-11	
	T-092	R\$300	ROG-11	
	Soma	R\$900		
I309				
	T-094	R\$100	ROG-11	
	T-061	R\$100	ROG-11	
	T-069	R\$150	ROG-11	
	T-070	R\$200	ROG-11	
	T-072	R\$150	ROG-11	
	T-074	R\$300	ROG-11	
	Soma	R\$1.000		
I406				
	T-057	R\$500	ROG-10	
	Soma	R\$500		
Total geral		R\$8.550		

2.5.3 – Doações abertas – Tabela descritiva

Recuperação de Calçadas - Doações Abertas Efetivadas de 16/05 a 23/07/2021

Doador	Valor
A109	R\$300,00
A309	R\$2.000,00
A309	R\$500,00
B202	R\$500,00
B601	R\$400,00
E102	R\$300,00
E102	R\$200,00
E507	R\$600,00
I211	R\$400,00
I414	R\$100,00
I611	R\$300,00
Total geral	R\$5.600,00

2.6 – Relatório financeiro sintético (de 16/05 a 23/07/2021)

2.6.1 – Receitas direcionadas à recuperação de calçadas

	R\$
Contribuições atrasadas, recebidas em maio/2021	21.740
Doações vinculadas recebidas	8.550
Doações abertas recebidas	5.600
Receitas ordinárias aplicados no projeto	6.603,99
Total (R\$)	42.493,99

2.6.2 – Despesas realizadas com recuperação de calçadas

	R\$
Serviços na etapa preliminar (maio/2021)	8.400
Serviços nas demais etapas (junho e julho/2021)	26.790
Outras despesas	7.303,99
Total (R\$)	42.493,99

3 – Análise

Por vias que o destino nos conduziu, o Caixa da entidade, que se encontrava ao final do mês de abril quase sem nenhuma reserva, recebeu em maio de 2021 aportes significativos de recursos financeiros, advindos da quitação de contribuições atrasadas, havia vários meses, por parte de três condomínios, que remontaram, somadas, R\$21.740,00 (vinte e um mil e setecentos e quarenta reais).

Uma etapa preliminar de obras, realizadas no mês de maio, inicialmente nas proximidades da Via W-2, em que foram testados os métodos de trabalho e também a qualificação técnica e a viabilidade de bom relacionamento contratual com uma equipe de profissionais que prestara serviços na obra pública de revitalização da W2, gerou resultados extremamente satisfatórios, que nos encorajaram a seguir adiante, tendo sido a etapa de recuperação da Praça do Laguiño a etapa que ratificou o acerto da decisão tomada, de modo que passamos a realizar orçamentos estimativos para recuperação de calçadas na quadra inteira.

O valor total dos orçamentos, abrangendo 31 trechos, superava muito a disponibilidade de recursos financeiros, de modo que uma campanha de arrecadação, mediante “apadrinhamento” de trechos de calçada foi lançada no grupo de notícias (Whatasapp) da Associação de Moradores, recebendo, de pronto, várias generosas ofertas por parte de associados.

Um segundo e um terceiro croquis foram lançados, totalizando, até o final de junho, 108 trechos de calçadas por toda a quadra foram objeto de orçamento, 89 destes executados, 28 financiados por doações vinculadas de associados.

No mês de julho, um quarto croqui foi gerado, com mais 47 trechos, 38 deles executados. Não houve doações vinculadas em julho, apenas doações abertas.

4 – Conclusão

Foram despendidos, até o dia 23 de julho, R\$42.493,99, pela Associação de Moradores, em recuperação direta de calçadas na SQS 308.

Além dos serviços, foram gastos cerca de R\$4 mil com areia, material essencial para o nivelamento de terrenos. Foram consumidos nas obras, nesse período, 785 sacos de areia, cada um com 20 kg, totalizando 15,7 toneladas desse material.

Outro gasto substantivo inerente aos serviços: foram alugados até 23/07/2021, 8 contêineres para depósito de entulho, perfazendo uma despesa de R\$2,4 mil.

Até o final de julho, 142 trechos de calçada foram executados, 28 deles financiados por doações vinculadas.

Trechos críticos de acessibilidade praticamente foram riscados do mapa. Fomos muito além do que de início imaginávamos que conseguiríamos.

O critério de escolha das áreas prioritárias para recuperação, num cenário limitado de lajotas originais disponíveis, foram as de maior circulação de pedestres, combinadas ao perigo que representavam para estes. Assim, receberam atenção especial as quatro calçadas perimetrais (Oeste, Sul, Leste e Norte), a Praça do Laguinho, a Praça da Igrejinha, a Praça dos Cogumelos, os acessos da Escola-Parque, da Escola-Classe, do Jardim-de-Infância, da Biblioteca Comunitária, da Banca e sede do futuro Centro de Atendimento ao Turista.

Os resultados alcançados nesse projeto são motivo de orgulho e comemoração para a nossa comunidade, que demonstrou o grande apreço que temos pelo espaço público da SQS 308, além da capacidade de ação coletiva, institucional.

Contudo, as calçadas originais da 308 Sul precisam ser bem cuidadas e protegidas, sobretudo pela difícil recuperação, em caso de danos. Caso não se descubra um método de fabricar lajotas com textura parecida, a recuperação de trechos danificados só se faz possível mediante um processo de “autofagia”, em que lajotas são retiradas de trechos ou locais menos importantes, e instaladas em outros, onde são mais necessárias.

Entendemos ser preciso, URGENTEMENTE, sinalizar de modo ostensivo (infelizmente) e até bloquear fisicamente alguns pontos da quadra (lamentavelmente), com vistas a eliminar o tráfego de veículos pesados (sobretudo caminhões) e minimizar o tráfego, mesmo de veículos leves, sobre as calçadas da SQS 308, para que o esforço comunitário em recuperá-las não tenha validade muito breve.

Para tanto, precisaremos contar com apoio do Poder Público, sobretudo dos órgãos responsáveis pela tutela do patrimônio cultural do Distrito Federal.

Escolas, condomínios, motoristas de caminhões e ônibus, empreiteiros, polícia militar, administração regional, concessionárias de serviços públicos e tantos outros precisam, em primeiro lugar, **estar cientes** de que as calçadas da SQS 308 são patrimônio cultural do Distrito Federal e precisam da colaboração de todos nós para serem preservadas.

Ainda há muito a conquistar, mas substanciais melhorias funcionais e estéticas foram alcançadas, não somente para nós moradores, principais beneficiários, mas também para a nossa cidade. Os que passam, trabalham, visitam e visitarão a SQS 308 nos próximos tempos poderão desfrutar de melhor acessibilidade e de um paisagismo mais agradável, a partir das obras realizadas.

